

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ๑. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายถนนบายพาสถึงอ่างเก็บน้ำโป่งทรัพย์) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๕ ตารางเมตร	/			๓,๓๑๐,๐๐๐	๒,๒๘๓,๐๐๐
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ หจก.พรประวัตรก่อสร้าง โดยนางสาวอุไรวรรณ ศิวาลัย เลขที่สัญญา ๑/๒๕๖๖ ลงนามวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖				
๒. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองจิก - ห้วยยาง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖	/			๔,๖๙๕,๐๐๐	๔,๕๗๐,๐๐๐
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ หจก.ธนภัทรรุ่งเรืองก่อสร้าง โดยนายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ เลขที่สัญญา ๒/๒๕๖๖ ลงนามวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖				
๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโป่งสะเดา ถึงบ้านนากรวย หมู่ที่ ๔	/			๙๙๖,๐๐๐	๘๓๖,๗๕๒
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ บริษัททริปเปิล พีแอนด์เอ โดยนางสาวสุกัญญา อินทวาด เลขที่สัญญา ๒๔/๒๕๖๖ ลงนามวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖				
๔. เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญาของโครงการ ร้านเพชรบุรีชัยพลาย เลขที่สัญญา ๖/๒๕๖๖ ลงนามวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖				
รวม	-	-	-	๙,๑๘๘,๐๐๐	๗,๘๗๖,๗๕๒

เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

พบว่า

ไม่มี